



Alterações pelo projeto Hidrossanitário no projeto Arquitetônico

- 1) Inclusão de shafts nos banheiros do Maternal III, Berçário, Sala dos funcionários e dos Professores para a passagem da tubulação hidrossanitária;
- 2) Inclusão de shaft nos DML de todos os pavimentos para a passagem do tubo do mangotinho;
- 3) Locação das caixas d'água:
  - a. Reservatório enterrado: 2,40m a esquerda da escola
  - b. Reservatório metálico: 4,65m a direita da escola
- 4) Aumento da altura da parede de guarda corpo da escada presente na cobertura. Será necessário para a instalação das placas de incêndio e botoeiras de alarme.

Alterações pelo projeto de Instalação de Gás no projeto Arquitetônico

- 1) Inclusão da casa de Gás no Projeto Arquitetônico.
- 2) Mudança do local do Fogão na cozinha.

Alterações pelo projeto Elétrico no projeto Arquitetônico

- 1) Inclusão de shafts nos banheiros do Maternal III, Berçário, Sala dos funcionários;
- 2) Inclusão de shaft nos DML de todos os pavimentos;